REPUBLICA DEL PERU

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CAMINO LA PAZ-DESAGUADERO - ILO.-

ACTA DE LA RENUNION EFECTUADA EN LA BIBLIOTECA DE LA DIRECCION DE CAMINOS EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1963.-

En la ciudad de Lima, reunidos los Ingenieros de la Dirección de Caminos del Perú; Augusto Cos Sarria, Director, Carlos Jimenez M., Sub-Director, Felipe Vera La Rosa, Inspector General de Carreteras, Max del Carpio M., Coordinador Administrativo, Alfonso Fuentes Llaguno, Jefe de la División de Planeamiento, Francisco Zariquiey Ramos, Jefe de la División de Obras Especiales; y los Ingenieros representantes de Bolivia, Alfonso Balderrama, Presidente del Consejo Nacional de Caminos y Ricardo Urquidi, Miembro de la Comisión Mixta Especial Boliviana - Peruana, con objeto de estudiar las modificaciones de obra y presupuestos correspondientes al trabajo de construcción del Puente Internacional sobre el Río Desaguadero de acuerdo con las facultades otorgadas a la Comisión Mixta Boliviana-Peruana, se convino en fijar las características técnicas siguientes para la Carretera La Paz- Desaguadero-Ilo.-

TOPOGRAFIA

	Llana	Ondulada	Accidentada
1°.-Secc. transversal:			
Ancho superficie rodadura	6.60 m	6.60	6.00
" bermas "	2.50	1.50	1.00
" total explación	11.60	9.60	8.00
2°.-Velocidad directriz km/h	100	60.	45
3°.-Radio mínimo de curbas	340 m.	110	56

4°.-Pendientes máximas:

0- 1.000m	6. %
1.00- 2.000	5.6 %
2.00- 3.000	5.2 %
3.00- 4.000	4.8 %
Más de 4.000	4.4 %

5°.-Cargas máximas (AASHO) H 20 - S - 16

6°.-Otras características, que no esten en contradicción con las arriba indicadas, serán las de las " Normas para Estudios de Carreteras

//..

del Ministerio de Fomento y Obras Públicas del Perú, en vigencia. -

Lima, 14 de Octubre de 1963.

Ing° Augusto Cox Sarria
Director de Caminos

Ing° Alfonso Balderrama
Presidente del Consejo Nacional de Caminos.

Ing° Carlos Jimenez M.
Sub-Director de Caminos.

Ing° Ricardo Urquidi
Miembro de la Comisión Mixta Especial Boliviana-Peruana.

Ing°. Felipe Vera La Rosa
Inspector Gral. de Carreteras.

Ing° Max del Carpio
Coordinador Administrativo.

Ing° Alfonso Fuentes Llaguno
Jefe de la División de Planeamiento.

Ing° Francisco Zariquiey Ramos
Jefe de la División de Obras Especiales.